

Số: 63 /TB-UBND

A Lưới, ngày 02 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi họp giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện một số công trình và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Ngày 27 tháng 6 năm 2018, tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, UBND huyện đã tổ chức buổi họp giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện một số công trình và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện một số công trình và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (*Báo cáo số 139/BC-BQLDAKV ngày 27/6/2018 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới*); Ý kiến trao đổi, thảo luận của các thành viên tham dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã kết luận:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường thôn A Đên đi khu sản xuất định canh, định cư thủy điện A Lưới theo hướng vượt so với tổng mức đầu tư được phê duyệt. Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch hoàn chỉnh hồ sơ, trình UBND huyện phê duyệt theo quy định.

2. Đối với các dự án khởi công mới năm 2018 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới làm chủ đầu tư:

2.1. Đối với việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Hạ tầng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp A Co (giai đoạn 1); Dự án Hệ thống đường nội bộ nghĩa trang nhân dân huyện A Lưới:

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Chủ đầu tư các thủ tục liên quan theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công huyện (theo Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh về việc

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện). Hoàn thành trước **05/7/2018**.

2.2. Dự án Hệ thống đường nội bộ nghĩa trang nhân dân huyện A Lưới:

- Tạm dừng triển khai thi công xây dựng 10 tuyến đường theo quy hoạch được phê duyệt. Tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ và thanh quyết toán đối với khối lượng đã thực hiện. Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng xây dựng phương án chỉnh trang các tuyến đường đã thi công, trong đó, tập trung chỉnh trang, hoàn thiện mặt đường các trục đường chính, tạo cảnh quan phục vụ tham quan, du lịch.

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch Nghĩa trang nhân dân huyện A Lưới từ thôn Cấn Sâm, xã Hồng Thượng sang vị trí thôn Kăn Te, xã Hồng Thượng.

2.3. Dự án Nâng cấp nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Kim Đồng, đường Konh Khoai, thị trấn A Lưới:

Sau khi HĐND tỉnh thống nhất bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất trong năm 2018, giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng Tiểu dự án giải phóng mặt bằng, trình UBND huyện phê duyệt, thực hiện.

2.4. Đối với công trình Đường sản xuất từ xã Sơn Thủy đi A Ngo:

Đồng ý chủ trương phê duyệt điều chỉnh dự án, bổ sung gói tư vấn đo đạc, trích lục bản đồ địa chính để thu hồi đất và thực hiện kê khai công tác biến động đất nhưng không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

2.5. Dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Văn Quảng:

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện công trình. Hoàn thành trước ngày **04/7/2018**.

3. Đối với các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững thực hiện năm 2018:

Đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế, rút kinh nghiệm về sự chậm trễ trong việc lập, thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện đầu tư công năm 2018. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh thời gian giải ngân nguồn vốn sau ngày 30/6/2018.

UBND huyện đề nghị các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Kết luận này và báo cáo UBND huyện bằng văn bản.

Nội dung Thông báo này đã được đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện xem lại và thống nhất. UBND huyện thông báo đến các thành viên tham gia và các cơ quan liên quan biết để thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND huyện để có hướng tháo gỡ, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan tham dự cuộc họp;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP: LĐVP, CV;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Đinh Viết Cường